

Объект: Офисное здание по адресу улица Смоленский бульвар 24 строение 2

Исполнительная документация

Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией

 $MH/N/13/04-25-\Pi C$ 

Главный инженер проекта Анпилогов И.Г.

Согласовано Взам. инв.№ Подпись Инв.№ подл.

## РЕЕСТР ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ п/п	Наименование документа	Лист	Кол-
			во
			листо
			В
	Этикетка	1	1
	Реестр исполнительной документации	-	-
1.	Документация		
1.2	Ведомость подсчета выполненных работ	2	1
1.3	Исполнительная структурная схема	3	1
1.4	Исполнительная схема расположения оборудования и кабельных трасс	4	1
1.5	Исполнительная схема установки светового табло, речевого оповещателя и ручного извещателя	5	1
1.6	Исполнительная схема установки ретрансляторов на стене.	6	1
1.7	Акт проведения комплексного испытания системы пожарной сигнализации	7,8	2
1.8	Акт проверки работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий и сооружений	9	1
1.9	Акт об окончании пусконаладочных работ	10	1


### Ведомость подсчета выполненных работ

Объект: Офисное здание по адресу улица Смоленский бульвар 24 строение 2

Система АПС, СОУЭ

Ν⊵Π/Π	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Объем		Ранее освидетельс твованный	Предъявлено к освидетельствова нию	Объем накопительн ый	Объем, принятый к освидетельствова
			РД Факт		объем			нию
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Монтаж пульта контроля и управления "C2000M"	шт	1	1	1	1	-	1
2	Монтаж контроллера двухпроводной линии "С2000-КДЛ"	шт	1	1	1	1	-	1
3	Монтаж Ретранслятора радиоканальных устройств c2000p-app32	шт	1	1	1	1	-	1
4	Монтаж Блока питания РИП-24 исп.06	шт	1	1	1	1	-	1
5	Монтаж Извещателя пожарная комбинированный радиоканальный С2000- ДИП	шт	17	17	17	17	-	17
6	Монтаж Извещателя пожарного ручного адресного радиоканального С2000-ИПР	шт	2	2	2	2	-	2
7	Монтаж Оповещателя пожарного светового радиоканального C2000-OCT	шт	3	3	3	3	-	3
8	Монтаж Оповещателя звукового радиоканального C2000-Сирена	шт	2	2	2	2	-	2
9	Монтаж Аккумулятора герметичного свинцово- кислотного Delta DTM 1240	шт	2	2	2	2	-	2
10	Прокладка Кабеля силового огнестойкого ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5 -1 кВ (ГОСТ)	M	20	20	20	20	-	20
11	Прокладка Кабеля для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий КПСнг(A)-FRLS 1x2x1,0	M	30	30	30	30	-	30
12	Монтаж Трубы ПНД гибкая с зондом D=20	м	80	80	80	80	-	80
13	Монтаж Дюбель MUD 6/32 6x32 47204-100	уп	4	4	4	4	-	4
14	Монтаж Шуруп DIN7981 4,8x38 47409	уп	4	4	4	4	-	4
15	Монтаж Скоба однолапковая D20 (43720)	уп	4	4	4	4	-	4


ин жигулин Сергеи николаевич	<u> </u>	жигулин С.н.
	(подпись)	_
ГИП ООО "Нирмакс"		И.Г.Анпилогов
	(подпись)	



	ARK Y	пульт контроля и управления "С2000М"
	AU	контроллер двухпроводной линии "С2000-КДЛ"
	AP	Ретранслятор радиоканальных устройств с2000р-арр32
+ 24	GB n	Блок питания РИП-24 исп.06
苕	BTH X	Извещатель пожарный комбинированный радиоканальный С2000-ДИП
Ť	BTM X	Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный С2000-ИПР
♦	BIAL X	Оповещатель пожарный световой радиоканальный С2000-ОСТ
Ĭ	BIAD X	Оповещатель звуковой радиоканальный С 2000-Сирена

 линия контроля/управления КПКВнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,75
линия интерфейса S2 КПКВнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,75
линия питания 12B BBГнг(A)-FRLS 3x1,5
Существующая линия питания 220В


						MH/N/13/04-25-ΠC.0	01		
Изм.	Кол.	Лист	<i>Nдок.</i>	Подпись	Дата	Объект: Офисное здание по адресу улица строение 2	Смоленски	й бульвар	24
Разри	αδοπα Λ	Хомич	4	M. Say	13.04.25	Система пожарной сигнализации.	Стадия	Лист	Листов
Прове	ерил	Анпил	погов		13.04.25		ИД		1
ГИП		Анпил	погов		13.04.25				,
						Исполнительная структурная схема		Nir	max



-+			Кол.	Масса ед. кг.	Приме- чание
1		пульт контроля и управления "С 2000М"	1		
2		контроллер двухпроводной линии "С 2000-КДЛ"	1		
3		Ретранслятор радиоканальных устройств с 2000 р - арр 32	1		
4		Блок питания РИП -24 исп.06	1		
5		Извещатель пожарный комбинированный радиоканальный С 2000- ДИП	17		
6		Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный С 2000- ИПР	2		
8		Оповещатель пожарный световой радиоканальный С 2000- ОСТ	3		
9		Оповещатель звуковой радиоканальный С 2000- Сирена	2		
10		Аккумулятор герметичный свинцово -кислотный Delta DTM 1240	2		
11		Кабель силовой огнестойкий ВВГнг ( A )-FRLS 3 x 1,5 -1 кВ (ГОСТ)	30,0		
12		Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий КПСнг ( A )-FRLS 1 x 2 x 1,0	20,0		
13		Труба ПНД гибкая с зондом D=20	20,0		
	AU AP + 24 GB n	пульт контроля и управления "С2000М" контроллер двухпроводной линии "С2000-КДЛ" Ретранслятор радиоканальных устройств с2000р-арр Блок питания РИП-24 исп.06 Извещатель пожарный комбинированный радио			000 745
	_	извещатель пожарный комойнированный равив Извещатель пожарный ручной адресный радиві			
	_				
	ĭ BIAD X	Оповещатель звуковой радиоканальный С2000-	-Сирен	łα	

						MH/N/13/04-25-ΠC.00	)2		
'зм.	Кол.	Лист	<i>Nдок.</i>	Подпись	Дата	Объект: Офисное здание по адресу улица строение 2	Смоленски	й бульвар	24
Разро	ιδοπα <i>η</i>	Хомич	1	of Buy	13.04.25	Система пожарной сигнализации.	Стадия	Лист	Λυςποβ
Трове	рил	Анпил	погов		13.04.25	Система оповещения и управления	ИД		1
ИП		Анпил	погов		13.04.25	эвакуацией			,
						Исполнительная схема расположения оборудования и кабельных трасс		Nirı	max

Схема установки световых оповещателей С 2000- ОСТ , *речевых оповещателей* С 2000- Сирена и ручного извещателя С2000-ИПР. Уровень потолка С2000-Сирена C2000-OCT выход C2000-0CT выход , 320 MM C2000-OCT 100 MM С2000-Сирена не менее 500 мм не менее 500 мм. С2000-ИПР не менее 750 мм. 00 С2000-ИПР Уровень пола Взам. инв. Подп. и дата MH/N/13/04-25-ΠC.003 Объект: Офисное здание по адресу улица Смоленский бульвар 24 строение 2 13.04.25 Разработал Хомич /lucm Λυςποβ Стадия Система пожарной сигнализации. Проверил Анпилогов 13.04.25 Система оповещения и управления Инв. И подл. ИД ГИП 13.04.25 эвакуацией Анпилогов Исполнительная схема установки светового табло, Nirmax речевого оповещателя и ручного извещателя. Формат АЗ



#### АКТ

#### проведения комплексного испытания системы пожарной сигнализации

Город Москва
Комиссия в составе:
представителя эксплуатационной организации
Главный инженер проекта И.Г. Анпилогов ООО "Нирмакс"
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
представителя заказчика
ИП Жигулин Сергей Николаевич
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
УСТАНОВИЛА:
1. Оборудование: пульт контроля и управления "С2000М"; контроллер двухпроводной линии "С2000-
КДЛ"; Ретранслятор радиоканальных устройств с2000р-арр32; Блок питания РИП-24 исп.06;
Извещатель пожарный комбинированный радиоканальный С2000-ДИП; Извещатель пожарный
ручной адресный радиоканальный С2000-ИПР; Оповещатель пожарный световой радиоканальный
С2000-ОСТ; Оповещатель звуковой радиоканальный С2000-Сирена; Аккумулятор герметичный
свинцово-кислотного Delta DTM 1240.
(наименование оборудования, технологической линии, установки, агрегата,
при необходимости указывается в приложении к акту)
смонтированное в Объект: Офисное здание по адресу улица Смоленский бульвар 24 строение 2
прошло комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работ и обкатку с "20" 04 2025 г. по "24" 04 2025 г. в течение 72 часов, в соответствии с установленным Заказчико порядком и по:  1) ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2) Методических рекомендаций «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приёмки и контроля»;
2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено OOO "Нирмакс
(наименования организации- заказчика, пусконаладочной организации)
3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости указываются в приложениакту), выявленные в процессе комплексного опробования, а также недоделки:
устранены.

- 4. В процессе комплексного опробования произведена выборочная проверка работоспособности дымовых (ДИП) и ручных извещателей (ИПР) автоматической пожарной сигнализации, по результату которой приборами пожарной автоматики формируются сигналы:
  - а) при сработке дымового пожарного извещателя выдаётся извещение «Пожар». Сигналы, сформированные от сработки 2-х ДИП запускают в работу систему по следующему алгоритму:
  - выдача сигнала на запуск звуковой и световой систем оповещения людей при пожаре;

#### Решение рабочей комиссии

Оборудование, прошедшее комплексное опробование в соответствии с требованиями Методических рекомендаций «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приёмки и контроля» считать готовым к эксплуатации в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период, и принятым с "" 20 г. для предъявления к вводу в эксплуатацию.						
Представитель эксплуатационной организации	ИП Жигулин Сергей Николаевич (фамилия, инициалы, подпись)					
Представителя заказчика	ИП Жигулин Сергей Николаевич (фамилия, инициалы, подпись)					
Представитель генподрядной организации	<u>И.Г. Анпилогов</u> (фамилия, инициалы, подпись)					
Представитель проектной организации	<u>И.Г. Анпилогов</u> (фамилия, инициалы, подпись)					
Представитель пусконаладочной организации	<u>И.Г. Анпилогов</u> (фамилия, инициалы, подпись)					

#### **AKT**

## проверки работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию)

световых оповещателей Табло-ПРО и звуковых оповещателей Орфей-ПРО

(указывается вид системы, а также те виды выполняемых работ)

Главный инженер проекта И.Г. Анпилогов ООО "Нирмакс" ОГРНИП 317500700025091, ИНН

(полное наименование юридического Лица или фамилия и инициалы индивидуального

7728475637. 117393, город Москва, Профсоюзная ул., д. 56, эт 3 пом XIX ком 54

	водившего проверку (работы))			
на объекте	ние по адресу улица Смоленский бульвар 24 строение 2			
Проверка работоспособности проведена (работы выполн с " <u>20</u> " <u>04</u> <u>2025</u> г. п ' на основании <i>Исполнительной документации</i>	нены) в период ' <u>24</u> " <u>04</u> <u>2025</u> г.			
от "_20 "_04 2025 . №	MH/N/13/04-25-ΠC.002			
в соответствии с проектом ПС-СОУЭ	, выполненным			
В результате проверки работоспособности системы опов	вещения и управления эвакуацией людей при			
пожаре зданий и сооружений установлено: Установлена работоспособность систем	ны оповещения и управления эвакуацией людей			
(указывается раобтоспосоонс  Главный инженер проекта ООО "Нирмакс"	ость (неработоспособность) систем ) <i>ИП Жигулин Сергей Николаевич</i>			
(должность)	(должность)			
<u>И.Г. Ангиполов</u>	С.Н. Жигулин			
(фамилия и инициалы представителя заказчика)	(фамилия и инициалы представителя заказчика)			
" 24 " 04 2025 г.	" 24 " 04 2025 г.			
(подпись)	(подпись)			
М.П.	М.П.			

# А К Т об окончании пусконаладочных работ

Город <u>Москва</u>	"24" апреля 2025г.
Комиссия в составе: заказчика <i>ИП Жигулин Сергей Николае</i>	2644
Генподрядчика <i>Главный инженер проей</i>	(должность, фамилия, имя, отчество) кта И.Г. Анпилогов ООО "Нирмакс"
	(должность, фамилия, имя, отчество)
монтажно-наладочной (пусконаладочно	й) организации
Главный инженер проекта И.Г.	нпилогов <u> 000 "Нирмакс</u> "
установила, что с <u>"21" 04 2025 г. по "2</u>	(должность, фамилия, имя, отчество) 4" 04 2025 г.
ООО"Нирмакс"	
(наименов	ание монтажно-наладочной (пусконаладочной)
проводились пусконаладочные работы	организации) Пожарной сигнализации и системы оповещения и управления
эвакуацией при пожаре	(наименование установки)
<u>смонтированной на</u> объекте по адресу: г строение 2	г. Москва, Офисное здание по адресу улица Смоленский бульвар 24 (наименование объекта)
согласно договору N <u>N MH/N/13/04-25-</u>	<u>ПС от</u> "06" <u>02</u> 2025г.
В результате проведенных работ выполобеспечения параметров и режимов,	нено <u>: Проверка, настройка и испытания оборудования с целью</u> заданных проектом.
	усконаладочные работы считаются выполненными, установленные педшие пусконаладочные работы, считать готовыми для предъявления тацию.
	(для дополнительной информации)
К акту прилагаются: <i>Ведомость смонт</i>	ированных ППКУ(ППУ) и извещателей
Представители:	
•	СН Жигулин
заказчика(подпис	сы)
генподрядчика(подпис	сь)
монтажно-наладочной органи	зацииИ.Г. Анпилогов